

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
NA ROK 2018
wg stanu na 30 czerwca 2018 r.**

Lp.	Rozdział	Nr inwestycji	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Kwota (w zł)	w tym środki Funduszu sołeckiego (w zł)	Wykonanie wg stanu na 30.06.2018 r.	Opis podjętych działań
I.	x		WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	38 033 098,81	822 956,00	2 032 593,06	
1	01010	1	Opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Łebnie	5 000,00		0,00	Wykonano koncepcję techniczną (koncepcję planu zagospodarowania terenu); na tej podstawie w opracowaniu jest wniosek w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zlecono opracowanie wykonania mapy do celów projektowych.
	01010	2					<p>Gmina 31 marca 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie zadania ze środków UE ramach działania osi priorytetowej II Ochrona środowiska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.</p> <p>Przedsięwzięcie polega na rozbudowie gminnej kanalizacji grupowej - wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi dla miejscowości:</p> <p>1) Karczemki i Dobrzewino, w rejonie ulic Słoneczna, Gdańska, Dębowa, Klonowa, Strażacka, Rubinowa, Bukowa, Niebieska, Zielona, Chabrowa, Turkusowa, Błękitna, Łąkowa, Ogrodowa, Chłopska, Kowalska, Bednarska, Stolarska, Myśliwska, Dworska, Siewna, Polna,</p> <p>2) Bojano, w rejonie ulic Lesoki, Rycerska, Dworska, Radosna, Platynowa, Radosna, Studzienna, Nad Rozlewiskiem, Miedziana, Złota, Tytanowa, Majora Bojana, Sosnowe Wzgórze, Borowikowa, Rydzowa, Zachodnia, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, Św. Józefa, Św. Mikołaja, Jana Chrzyciciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa, Cyprysowa, Wybickiego, Kwiatowa, Złocista, Przytulna</p> <p>3) Koleczkowo, w rejonie ulic Kamieńska, Braci Liedtków, Leśna Polana, Wysoka, Marchowska, Lipowa, Dębowa i Bitwy nad Słężą;</p> <p>Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 24,43 km, w tym ok. 1,28 km sieci kanalizacji sanit. tłocznej. Równolegle realizowana będzie rozbudowa systemu wodociągowego poprzez realizację spinających odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 2,5 km, rozbudowa głównego ujęcia wody w Bojanie – podłączenie do systemu dwóch nowych studni głębinowych oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 100 m³/h. Przedsięwzięcie obejmuje obszar zwartej zabudowy - osiedla domów jednorodzinnych.</p> <p>Przedsięwzięcie stanowi kontynuację inwestycji o podobnej skali na tym obszarze. Inwestycja wynika z rozszerzenia zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie" dofinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dz. 1.1.).</p> <p>W wyniku zwiększenia obszaru, który zostanie objęty siecią kanalizacyjną, został wyznaczony nowy zakres, obejmujący głównie działki zabudowane znajdujące się w aglomeracji Gdynia, które zostaną podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach POIS ze zrzutem przesyłowym do oczyszczalni ścieków Dębogórze. Obszar realizacji projektu przynależy do aglomeracji Gdynia (KPOŚK PLPM 002); na mocy Rozporządzenia Wojewody Pomorskiego nr 14/07 z dnia 27.IV 2007r. dokonano włączenia do ww. aglomeracji trzech miejscowości: Bojano, Koleczkowo i Dobrzewino (Karczemki). W oparciu o Uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 842/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. wyznaczono nowy zakres aglomeracji Gdynia o liczbie RLM wynoszącej 426160.</p>

			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego w miejscowościach Dobrzewino, Karczemki, Koleczkowo, Bojano na terenie gminy Szemud (Projekt POIŚ)	8 133 990,00	14 871,93	<p>W ramach zadania w I półroczu zakupiono materiały promujące projekt (tablica informacyjna, bloczki - notatniki, długopisy, ołówki, wieszaki na torebkę, torby ekologiczne, parasole składane) na kwotę 14.871,93 zł.</p> <p>Ponadto zawarto umowy:</p> <p>1) w dniu 17.05.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 1 w Karczemkach ul. Słoneczna oraz w Bojanie ul. Lesoki na kwotę 408.360 zł, z terminem realizacji do 20.07.2018 r.;</p> <p>2) w dniu 15.06.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 2 w Karczemkach: ul. Niebieska, Zielona, Charbrowa, Turkusowa i Błękitna (441.508 zł) z terminem realizacji do 15.04.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkiem sieci wodociągowej w Dobrzewinie: ul. Królewska, Dębowa, Klonowa i Hetmańska (416.980 zł), z term. realizacji do 15.10.2018 r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Dębowa, ul. Bitwy nad Słężą (387.546 zł), z term. realiz. do 15.10.2018 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Rycerska, ul. Dworska, ul. Radosna, ul. Platynowa i ul. Stuzienna (603.394 zł), z terminem realizacji do 15.10.2018 r.;</p> <p>3) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę kanalizację sanitarnej w ramach kontraktu nr 3 część 3, w tym: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Dobrzewinie: ul. Chłopska, ul. Kowalska, ul. Bednarska, ul. Stolarska, ul. Łąkowa, ul. Myśliwska, ul. Dworska, ul. Siewna, ul. Polna (2.720.794 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.; rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanie: ul. Miedziana, ul. Złota i ul. Tytanowa i budowę na ul. Akacyjnej (372.348 zł), z term. realiz. do 15.10.2018 r.;</p> <p>4) w dniu 12.07.2018 r. na projektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach kontraktu nr 3 część 5, w tym: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Bojanie: ul. Zachodnia, Rydzowa, Jagodowa, Poległych Żołnierzy, św. Józefa, św. Mikołaja, Jana Chrzcziciela, Gryfa Pomorskiego, Wrzosowa i Cyprysowa (2.235.056 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Koleczkowie: ul. Kamińska, Braci Liedtków, Leśna, Polna, Wysoka i Marchowska oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Karczemkach: ul. Łąkowa, Ogrodowa (1.038.613 zł), z term. realiz. do 15.11.2019 r.;</p> <p>5) w dniu 12.07.2018 r. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koleczkowo ul. Lipowa, w ramach kontraktu nr 2 (339.480 zł), z terminem realizacji do 31.10.2017 r.</p>
01010	3		Wykupy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów	180 000,00	31 346,67	<p>W pierwszym półroczu 2018 r. wykupiono:</p> <p>1) odcinek sieci wodociągowej fi 90PE o długości 91 m na działce nr 323/40 w msc. Kamień -1.794,73 zł,</p> <p>2) odcinek sieci wodociągowej o długości 175 mb w Lebnie (dz. 106/29 i 106/42) - 4.386,86 zł,</p> <p>3) odcinek sieci wodociągowej fi 90 o długości 132,5 m poł. w Przetoczynie - 2.062,37 zł,</p> <p>4) odcinek sieci wodociągowej PE 90 o długości 55 mb w msc. Koleczkowo (dz. nr 478/16) - 1.084,50 zł,</p> <p>5) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 o długości 55 mb w msc. Koleczkowo (dz. nr 478/16) - 2.715,09 zł,</p> <p>6) odcinek sieci wodociągowej PE 90 o długości 56 mb w msc. Kielno (dz. nr 55/67; 55/70) - 1.211,34 zł,</p> <p>7) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 o długości 56 mb; PVC 160 m o długości 6mb w msc. Kielno (dz. nr 55/67, 55/70) - 3.056,67 zł,</p> <p>8) odcinek sieci wodociągowej PE 90 o długości 235 mb wraz z hydrantem i 4 zasuwami w msc. Koleczkowo ul. Parkowa - 5.950,36 zł,</p> <p>9) odcinek sieci wodociągowej z przyłączami PE 90 o długości 442 mb w msc. Kielno (dz. nr 305/37; 305/24; 307; 311/1; 309) - 9.084,75</p>
01010	4		Budowa kanalizacji sanitarnej (wraz z budową towarzyszących sieci wodociągowych) w msc. Kielno, Warzno, Rębiska, Leśno, Kowalewo, kamień, Jeleńska huta, Dobrzewino i Karczemki na terenie Gm. Szemud w ramach Aglomeracji Gdańskiej	8 000,00	4 434,90	<p>W ramach zadania w I półroczu:</p> <p>1) uiszczono opłatę za udostępnienie danych ewidencyjnych działek w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w terenie wschodnim Gminy - 3.626,10 zł;</p> <p>2) zakupiono mapy ewidencyjne dla potrzeb wydania decyzji środowiskowych dla budowy kanalizacji - 646,60 zł;</p> <p>3) wykonano skany wielkoformatowe map ewidencyjnych - 162,20 zł</p>

			Zakup płyt yomb na utwardzenie dróg gminnych	1 000 000,00		738 056,70	328 szt. na utwardzenie ul. Matejki w Kielnie - 12.091,10 zł, - 740 szt. na utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie - 27.278,69 zł, - 816 szt. na utwardzenie ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - 30.080,29 zł, - 93 szt. na utwardzenie ul. Warzeńska Huta w Rębiskach - 3.428,27 zł, - 676 szt. na utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie - 24.919,46 zł, - 318 szt. na utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie - 11.722,47 zł, - 1019 szt. na utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie - 37.563,50 zł, - 373 szt. płyt na utwardzenie ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie - 13.749,94 zł, - 720 szt. płyt na utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkwie - 26.541,43 zł, - 103 szt. płyt na utwardzenie ul. Spokojnej w Warznie - 3.796,90 zł, - 209 szt. płyt na utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie - 7.704,39 zł, - 431 szt. płyt na utwardzenie ul. Diamentowej w Kamieniu - 15.888 zł, - 160 szt. płyt na utwardzenie ul. Kalinowej w Donimierzu - 5.898,10 zł, - 25 szt. na utwardzenie ul. Hippiicznej w Koleczkowie - 921,58 zł, - 436 szt. na utwardzenie ul. Dębowej w Koleczkowie - 16.072,31 zł
60016	2		Rozbudowa ulicy Warszawskiej w Bojanie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -droga gminna nr 151013G relacji Bojano - Gdynia Wiczlino	1 308 836,00	50 174,00	463,37	Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 sierpnia br. Gmina Szemud uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację tego zadania na kwotę 1.884.616 zł. Po wprowadzeniu tych środków do budżetu i uzupełnieniu dodatkowej brakującej kwoty w dniu 16 sierpnia została zawarta umowa na rozbudowę ul. Warszawskiej na kwotę 4.921.933,98 zł, z terminem realizacji do 30.11.2018 r. Zakres przewidzianych prac obejmuje m.in.: wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni, wykonanie i utwardzenie zjazdów publicznych na ulice sąsiadujące, wykonanie obustronnych chodników wzdłuż ulicy Warszawskiej, wykonanie zjazdów do boiska, wykonanie pętli do zawracania autobusów, przebudowę wodociągu, wykonanie docelowej organizacji ruchu, wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Warszawskiej. Prace obejmą całą ulicę Warszawską.
60016	3		Budowa ścieżki dydaktyczno- rekreacyjnej Szemud- Kamień (wkład własny)	300 000,00	96 033,00	0,00	W dniu 20 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa na budowę ścieżki dydaktyczno - rekreacyjnej Szemud - Kamień na kwotę 115.576,13 zł, z terminem realizacji do 19.10.2018 r. Zakres obejmuje: budowę chodnika na odcinku 165 m (od km 1+910 do km 2+074,8); nawierzchnia z kostki betonowej ok.. 410 , kw., nawierzchnia ścieku przykrawędziowego z kostki betonowej ok. 37 m kw. , krawężniki betonowe ok. 260 m, znaki 2 szt., trawniki ok 820 m kw., ścieki podchodnikowe 20 m.
60016	4		Wykonanie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej dotyczących budowy drogi Warzno - Karczemki	33 087,00		0,00	Realizacja zamówienia zgodnie ze zleceniem nr ZP/1/59/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w zakresie wykonania projektów budowlanych: branże drogowa, sanitarna, energetyczna, teletechniczna i złożenie wniosku ZRiD wraz ze stosownymi opiniami o wartości 22.017,00 zł oraz wykonanie projektów wykonawczych branże: drogowa, sanitarna, energetyczna, teletechniczna wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną o wartości 11.070,00 zł z terminem realizacji do końca bieżącego roku.
60016	5		Utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie	90 000,00	33 215,00	163,73	W I półroczu poniesiono koszt: - wykonania map do celów informacyjnych - 76,40 zł. - uzgodnień branżowych projektu z ORANGE - 87,33 zł. W dniu 19.04.2018 r. została wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy na utwardzenie nawierzchni ul. Cegielnia w Będargowie (zakres: długość 300 m o szer. 4 m nawierzchni asfaltowej), w. koszt. 181.383,92 zł. Z uwagi na brak ofert, postępowanie w dniu 8 maja zostało unieważnione. W dniu 31 sierpnia, po uzupełnieniu środków w budżecie, zostanie podpisana umowa na wykonanie niniejszego zadania z terminem realizacji do końca października.
60016	6		Modernizacja ul. Strażackiej w Łebnie	180 000,00	50 174,00	166,66	W I półroczu poniesiono koszt: - wykonania map do celów informacyjnych - 53,50 zł, - uzgodnień branżowych projektu z ORANGE - 113,16 zł. W dniu 16 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa na modernizację ul. Strażackiej na kwotę 176.190,87 zł, z terminem realizacji do 15.10.2018 r. Zakres prac obejmuje: utwardzenie drogi na odcinku 200 m o szer. asfaltu 4,5 m.

60016	7	Utwardzenie nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zęblewie	80 000,00	26 793,00	243,06	W I półroczu poniesiono koszt: - wykonania map do celów informacyjnych - 129,90 zł, - uzgodnień branżowych projektu z ORANGE - 113,16 zł. W dniu 16 sierpnia 2018 r., po uprzednim zwiększeniu środków, została zwarta umowa na utwardzenie nawierzchni ul. Szwajcarskiej na kwotę 149.646,50 zł, z terminem realizacji do 15.10.2018 r. Zakres prac obejmuje: utwardzenie drogi na odcinku 200 m o szer. asfaltu 3 m.
60016	8	Utwardzenie ul. Donimierskiej w Częstkwowie	42 498,00	42 498,00	0,00	W ramach zadania: - 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt w ilości 720 szt. o wartości 26.541,43 zł; - w dniu 8 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 135 m o szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 23.347,86 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 7.391,29 zł. W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.
60016	9	Modernizacja ul. Bursztynowej w Głazicy	145 000,00	20 371,00	0,00	Umowa na modernizację ul. Bursztynowej (zakres: 245 m o szer. 4 m nawierzchni asfaltowej) została zawarta 26.03.2018 r. na kwotę 144.751,84 zł, z terminem realizacji do 24 czerwca. Odbiór techniczny został dokonany 19.06.2018 r., płatność nastąpiła w lipcu.
60016	10	Budowa ciągu pieszo – jezdni Kielno - Karczemki	50 174,00	50 174,00	0,00	Opis w poz. 36
60016	11	Modernizacja ul. Tuchomskiej w Karczemkach	50 000,00	31 911,00	0,00	W dniu 17.08.2018 wystąpiliśmy z wnioskiem do Starosty Wejherowskiego o wydanie decyzji ZRID na realizację niniejszej ulicy. W terminie do dnia 17.09.2018 r. Wójt zamierza wystąpić do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach "programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (edycja 2019).
60016	12	Utwardzenie ul. Otałżyńskiej w Donimierzu	154 500,00	49 221,00	214,00	Umowa na modernizację ul. Otałżyńskiej (zakres: 200 m o szer. 4 m nawierzchni asfaltowej) została zawarta 7.03.2018 r. na kwotę 154.246,48 zł, z terminem realizacji do 5 czerwca. Odbiór technicznych został dokonany 19.06.2018 r., płatność nastąpiła w lipcu.
60016	13	Utwardzenie nawierzchni ul. Przejazdowej w Szemudzkiej Hucie	21 976,00	21 976,00	0,00	W ramach zadania: - 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt w ilości 373 szt. o wartości 13.749,94 zł; - w dniu 6 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 93 m o szer. 3 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 11.921,16 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 3.695,10 zł. Czy będziemy zwiększać???
60016	14	Utwardzenie ul. Wygoda w Przetoczynie	60 000,00	40 190,00	0,00	W ramach zadania: - 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt yomb w ilości 1019 szt. o wartości 37.563,50 zł. - 8 czerwca wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy ułożenia 919 szt. płyt zakupionych w roku 2017 na odcinku ul. Wygoda zad. 1 o długości 172 m i szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 27.050,16 zł, - 8 czerwca wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy ułożenia 1019 szt. płyt na odcinku ul. Wygoda zad. nr 2 o długości 191 m i szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 29.447,43 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 34.061,09 zł. W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.
60016	15	Utwardzenie nawierzchni ul. Przez Las w Grabowcu i Kamieniu	100 500,00	22 177,00	36,70	W pierwszym półroczu: - sfinansowana wypis z ewidencji Starostwa Powiatowego w Wejherowie do celów informacyjnych - 36,70 zł, - 7 maja zawarto umowę na utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku o długości 175 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 4 m, na kwotę 100.286,86 zł, z terminem realizacji do 5 sierpnia. Prace zostały odebrane w dniu 16.08.2018.

60016	16		256 000,00			W pierwszym półroczu: - wykonano mapę do celów informacyjnych - 152,90 zł, - w dniu 03.04.2018 podpisano umowę na wykonanie 310 m nawierzchni asfaltowej, w tym 295 m o szer. 5 m i 15 m o szer. 6 m. Wartość zadania: 255.286 zł, t. realizacji do 31 sierpnia 2018 r.
		Modernizacja ul. Jeziornej w Jeleńskiej Hucie		28 298,00	152,90	
60016	17					Na początku września zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie odcinka o długości 255 m. Termin realizacji - 30 dni od podpisania umowy.
		Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie	180 000,00	25 037,00	0,00	
60016	18					W pierwszym półroczu: - opłacono wypis z ksiąg wieczystych - 120 zł, - uiszczono opłatę za wydanie wypisu z rejestru gruntów - 200 zł, - zakupiono mapy do celów informacyjnych - 95,80 zł, - opłacono uzgodnienia projektu z ORANGE Polska S.A. - 78,72 zł, - w dniu 24 maja zawarto umowę na przebudowę ul. Sikorskiego wraz z podłączeniami do istniejących dróg poprzecznych (drogi gminne) oraz zabudować indywidualnych, od km 0+025,39 do km 0+355,39 - beton asfaltowy szer. jezdni 2x2,5 m, zjazdy z kostki betonowej, chodniki - kostka betonowa szara, kanalizacja deszczowa; na kwotę 552.027,66 zł, z terminem realizacji do 31 sierpnia 2018 r. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w kwocie 73.092 zł.
		Modernizacja ul. Sikorskiego w Kielnie	552 500,00	50 174,00	494,52	
60016	19		40 000,00			W ramach zadania: - 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt yomb w ilości 676 szt. o wartości 24.919,46 zł; - w dniu 6 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 126 m o szer. 4 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 20.863,26 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 5.935,62 zł. W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.
		Utwardzenie ul. Słonecznej w Leśnie		23 833,00	152,90	
60016	20		73 000,00			W dniu 3 kwietnia została zawarta umowa na modernizację drogi Warzno - Czczewo; zakres: 150 m o szer. 5 m - nawierzchnia asfaltowa; na kwotę 72.770 zł. Odbiór techniczny dokonany w dniu 21.06.2018 r., płatność nastąpiła w lipcu.
		Modernizacja drogi Warzno - Czczewo		30 606,00	0,00	
60016	21		18 765,00			W ramach zadania: - 28 lutego zawarto umowę na zakup płyt yomb w ilości 318 szt. o wartości 11.722,47 zł; - w dniu 6 czerwca wszczęto postępowanie na ułożenie płyt na odcinku 79 m o szer. 3 m. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 9.340,62 zł. Zatwierdzenie postępowania wymaga zwiększenia środków o 3.265,28 zł. W dniu 31.08.2018 zostaną zwiększone środki na realizację niniejszego zadania.
		Utwardzenie ulicy Na Zagajnik w Kowalewie		18 765,00	0,00	
60016	22		90 000,00			Umowa na realizację zadania została zawarta 4 kwietnia, na kwotę 87.594,94 zł, z terminem realizacji do 3 lipca 2018 r. Odbiór robót dokonany został 21 czerwca, natomiast płatność w lipcu. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni o długości 105 m. i szerokości 5m. z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8 cm.
		Modernizacja ul. Spacerowej w Rębiskach		28 599,00	0,00	
60016	23		92 174,00			Umowa na realizację zadania została zawarta 22 maja 2018 r. na kwotę 91.401,30 zł, z terminem realizacji do 21 czerwca 2018 r. Odbiór techniczny dokonany został w dniu 14.06.2018, płatność w lipcu. Zakres wykonanych prac obejmował odcinek 180 m o szer. 5,5 m przy boisku w Koleczkowie z kostki betonowej wibrprasowanej gr. 8 cm.
		Utwardzenie ul. Sportowej w Koleczkowie		50 174,00	0,00	
60016	24		0,00			Z realizacji zadania zrezygnowano decyzją Rady Gminy Szemud.
		Wykonanie wyjazdu na ul. Mściwoja w Szemudzie			0,00	
60016	25					Z realizacji zadania zrezygnowano decyzją Rady Gminy Szemud.
		Utwardzenie ul. Gryfa Pomorskiego w Bojanie	0,00		0,00	

60016	26	Budowa chodnika przy ul. Ks. Tomaszewskiego w Szemudzie	300 000,00		0,00	Wnioskiem z 13.04.2018 r. wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy na budowę chodnika przy ul. Tomaszewskiego w Szemudzie (zakres: budowa chodnika ok. 200 m, powierzchnia odtworzeniowa nawierzchni drogi asfaltowej 216 m kw., powierzchnia chodników 394 m kw., nawierzchnia z płyt ażurowych typu MEBA szara ok. 36 m kw., krawężniki betonowe na ławie betonowej ok. 197 m, ustawienie obrzeży betonowych w wym. 30x8 ok 197 m). 7 maja postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W miesiąc września 2018 zostanie ogłoszone kolejne postępowanie w celu wyboru wykonawcy.
60016	27	Utwardzenie ul. Topolowej w Dobrzewinie (Dębowa)	80 000,00		283,59	W pierwszym półroczu: - zakupiono mapy do celów projektowych - 38,20 zł, - dokonano uzgodnień branżowych projektu przebudowy drogi z ORANGE POLSKA SA oraz ENERGA OPERATOR SA - 245,39 zł W dniu 23.08.2018 zostało ogłoszone postępowanie w celu wyboru wykonawcy. Termin realizacji - 60 dni od podpisania umowy. Zakres będzie obejmował utwardzenie drogi nawierzchnią asfaltową na odcinku 115 m i szerokości 4 m.
60016	28	Utwardzenie ul. Polnej w Kielnie - roboty dodatkowe	24 600,20		24 600,00	Umowa na realizację robót dodatkowych (w formie aneksu do umowy pierwotnej zawartej 15 grudnia 2017 r.) obejmujących: mechaniczne wykonanie koryta na powierzchni 720 m2 na głębokość 60 cm oraz wykonanie warstwy z pospółki o grubości 10 cm na powierzchni 432 m2. została zawarta 29 stycznia na kwotę 24.600 zł, z terminem realizacji do 27.04.2018 r. Odbiór techniczny został dokonany w dniu 16.05.2018.
60016	29	Utwardzenie ul. Letniskowej w Kielnie	491 000,00		0,00	Umowa na utwardzenie ul. Letniskowej została zawarta 13 czerwca, z terminem realizacji do 11 września 2018 r., na kwotę 491.000 zł. Zakres przewidzianych prac obejmuje: wykonanie przebudowy drogi na odcinku 710 m. w tym 230 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 6m, 480 m. o szerokości nawierzchni asfaltowej 5m. Krawężniki betonowe na długości 267 m, przepust rurowy 4m.
60016	30	Modernizacja odcinka drogi na działce nr 205/36 w Dobrzewinie	13 000,00		12 644,65	Modernizacja odcinka drogi w Dobrzewinie (dz. Nr 205/36) obejmująca utwardzenie 55 mb nawierzchni drogi kostką betonową nastąpiła w oparciu o porozumienie zawarte z inwestorem finansującym koszt wykonania zadania. Gmina pokryła koszt zakupu materiałów (323 m kw. kostki betonowej oraz 125 szt. krawężników) za kwotę 12.644,65 zł.
60016	31	Utwardzenie płytami jomb ul. Marchowskiej, Pod Lasem i Parkowej w msc. Koleczkowo oraz ul. Diamentowej w msc. Kamień (zadanie wykonane w roku 2017)	86 778,00		86 778,00	W ramach pozycji budżetowej sfinansowano prace wykonane w roku 2017 w oparciu o umowę z 6.10.2017 r. Wykonane prace dotyczyły: - utwardzenia płytami jomb ul. Marchowskiej w Koleczkowie - 28.800 zł, - utwardzenia płytami jomb ul. Pod Lasem w Koleczkowie - 18.000 zł, - utwardzenia płytami jomb ul. Parkowej w Koleczkowie - 15.840 zł, - utwardzenia ul. Diamentowej w Kamieniu - 24.138 zł. Wykonawca wystawił faktury za wykonane prace w styczniu 2018 r.
60016	32	Rozbudowa ul. Warszawskiej w Bojanie	0,00		0,00	Zadanie uwzględnione w poz. 2.2 niniejszego wykazu.
60016	33	Przebudowa drogi na działce nr 1/9 w Szemudzie (przy udziale mieszkańców)	6 500,00		6 486,72	W drodze zamówienia z 4 maja zakupiono materiały budowlane potrzebne do przebudowy drogi za kwotę 6.486,72 zł. Zakupiono 56 ton pospółki, 23 m szesc. betonu, 12 m szesc. betonu suchego na wykonanie podbudowy drogi ul. Mercerstwo w Szemudzie.

60016	34	Przebudowa dróg gminnych ul. Tredera wraz z ul. Szkolną oraz ul. Polną w msc. Kielno	4 956 288,00		116,55	<p>W pierwszym półroczu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowano uzgodnienia projektu sieci wodociągowej - 104,55 zł, - zakupiono dziennik budowy - 12,00 zł. <p>W dniu 16 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa na budowę i przebudowę drogi gminnej ul. Tredera i ul. Szkolnej w Kielnie na kwotę 4.955.288,04 zł, z terminem realizacji do 23 listopada 2018 r.</p> <p>Gmina na realizację tego zadania pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 2.200.000 zł.</p> <p>Zakres prac obejmuje: budowę chodnika oraz opasek drogowych wzdłuż ulicy Tredera i ulicy Szkolnej, budowę zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, skablowanie istniejącej linii napowietrznej, wykonanie przejść dla pieszych, przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej i gazowej.</p>	
60016	35	Utwardzenie dróg płytami yomb (przy udziale mieszkańców)	382 615,00		0,00	<p>W ramach zadania przewidziana jest realizacja modernizacji dróg poprzez ułożenie płyt yomb przy udziale finansowym mieszkańców.</p> <p>W roku 2018 przewiduje się utwardzenie n/w dróg:</p> <p>ul. Folwarczna BOJANO, ul. Pawła Hebla (odnoga) BOJANO, ul. Lipowa BOJANO, ul. Szkolna BOJANO, ul. Zdrojowa ul. Stawna BOJANO, ul. Ziółowa Bojano, ul. Andersa KOLECZKOWO, ul. Dębowa Koleczkowo, ul. Ferdynanda Bieszke KOLECZKOWO, ul. Hippyiczna Koleczkowo, ul. Wczasowa KOLECZKOWO, ul. Wojska Polskiego KOLECZKOWO, ul. Spacerowa (odnoga) DOBRZEWINO, ul. Kasztelańska DOBRZEWINO, ul. Donimierska CZĘSTKOWO, ul. Kalinowa DONIMIERZ, ul. Nowinki DONIMIERZ, ul. Rodówko GRABOWIEC, ul. Adama Mickiewicza KAMIEN, ul. Diamentowa KAMIEN / komitet 1/, ul. Diamentowa KAMIEN / komitet 2 /, ul. Turystyczna KAMIEN, ul. Agrestowa KIELNO, ul. Kaszubska KIELNO, ul. Matejki KIELNO, ul. Myśliwski Dwór KIELNO, ul. Nagła KIELNO, ul. Różana KIELNO, ul. Słoneczna LEŚNO, ul. Wygoda PRZETOCZYNO, ul. Warzeńska Huta RĘBISKA, ul. Brzozowa WARZNO, ul. Dworska WARZNO, ul. Spokojna WARZNO.</p> <p>Na początku czerwca Referat Zamówień Publicznych rozpoczął procedurę wyłonienia wykonawców do przeprowadzenia prac polegających na ułożeniu płyt yomb na drogach.</p>	
60016	36	Budowa chodnika na odcinku Kielno - Karczemki	180 944,71		0,00	<p>Umowę na budowę chodnika na odcinku Kielno - Karczemki zawarto w dniu 15 grudnia 2017 r. na kwotę 180.944,71 zł z pierwotnym terminem realizacji do 14.01.2018 r., zmienionym w drodze aneksu na 27.04.2018 r. Środki na sfinansowanie zadania ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r.</p> <p>Zakres planowanych prac obejmuje budowę chodnika o długości 292,10 m i szerokości 1,5 m, przebudowę istniejących zjazdów z drogi (zjazdu publicznego o szerokości jezdni 6,0 m, zjazdu indywidualnego o szerokości jezdni 3,5 m), budowę zjazdu publicznego o szerokości jezdni 5,0 m na dz. Nr 287/31, przebudowę pobocza drogi na pobocze szer. 1,0 m wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.</p> <p>Aneksem nr 2 z 20.04.2018 r. termin realizacji zadania został przesunięty do 14 czerwca 2018 r. W dniu 30.05.2018 podpisano aneks nr 3 z terminem realizacji do dnia 28.09.2018. Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka o długości 292,10 m.</p>	
Razem 600			11 440 735,91	790 393,00	871 054,05		
3	70005	1	Wykupy gruntów	630 000,00		53 962,00	<p>W pierwszym półroczu 2018 r. Gmina Szemud nabyła:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) działkę nr 363/13 o pow. 0,0451 ha oraz działkę nr 351 o pow. 0,0200 ha poł. w Donimierzu za cenę 8.400 zł, 2) działkę nr 47/4 o pow. 0,0942 ha poł. w Kamieniu za cenę 7.442 zł, 3) działkę nr 224 o pow. 0,2800 ha poł. w Przetoczynie za cenę 8.120 zł, 4) działkę nr 347/10 o pow. 0,0661 ha i działkę nr 348/6 i pow. 0,0005 ha poł. w Szemudzie za cenę 30.000 zł.

	70095	2		4 350 648,80		<p>Zadanie przewidziane do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej swoim zakresem obejmuje termomodernizację niżej wymienionych obiektów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie) 2) Budynek komunalny tzw. „Mała szkoła w Kielnie” (w części mieszkalny- piętro, w części obiekt użyteczności publicznej-parter), 3) Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie 4) Budynek Komunalny – Pomorska 8 w Przetoczynie 5) Budynek Komunalny – Pomorska 14 w Przetoczynie 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie 7) Budynek użyteczności publicznej tzw. Stara szkoła w Kielnie 8) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie <p>W dniu 8 sierpnia zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie termomodernizacji obiektów w trybie "zaprojektuj i wybuduj", z terminem realizacji do 15.11.2019 r.</p> <p>Zakres przewidzianych prac:</p> <p>Budynek komunalny – remiza OSP, Wiejski Ośrodek Kultury Kielno i Biblioteka publiczna w Kielnie</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> a) Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych b) Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad garażem c) Wymiana dachu nad istniejącą częścią budynku oraz wykonanie nowego dachu nad częścią dobudowaną d) Wymiana naświetli z luksterów e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej f) Przebudowa, rozbudowa i dostosowanie budynku do nowych potrzeb 2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu grzewczego 3. Inne: <ol style="list-style-type: none"> a) Zagospodarowanie terenu
						<p>Budynek komunalny tzw. – mała szkoła w Kielnie</p> <p>Zakres działań termomodernizacyjnych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): <ol style="list-style-type: none"> a) Docieplenie niedocieplonych ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych b). Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 8,0 cm c) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa d) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie e) Przebudowa, nadbudowa i dostosowanie budynku do nowej funkcji f) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w piwnicy g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej h) Montaż wentylacji mechanicznej w części użytkowej budynku – szkoła 2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: <ol style="list-style-type: none"> a) Modernizacja systemu grzewczego 4. Inne <ol style="list-style-type: none"> a) Zagospodarowanie terenu

Budynek użyteczności publicznej - Gminna izba regionalna im. Remusa w Łebnie

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej
 - b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego
 - c) Docieplenie dachu części ogrzewanej
 - d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - e) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami
 - f) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego

Budynek komunalny – ul. Pomorska 8 w Przetoczynie

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
 - c) Docieplenie stropodachu
 - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
 - e) Wymiana stolarki okiennej w piwnicy
 - f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
 - h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
 - i) Wykonanie zadaszenia nad stropodachem niewentylowanym (tarasem)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego

Budynek komunalny – ul. Pomorska 14 w Przetoczynie

Zakres działań termomodernizacyjnych:

1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej):
 - a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 - b) Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych – strefa cokołowa
 - c) Docieplenie stropodachu niewentylowanego
 - d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej
 - e) Wymiana stolarki okiennej metalowej
 - f) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
 - g) Wymiana stolarki drzwiowej metalowej
 - h) Docieplenie stropu piwnic pod mieszkaniami
 - i) Przebudowa budynku w części dobudówki (kotłowni)
2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej:
 - a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej
3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego:
 - a) Modernizacja systemu grzewczego

							<p>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie Zakres działań termomodernizacyjnych: 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): a) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych b) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych docieplonych styropianem gr. 10,0 cm c) Docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji piwnicznej – ściany przy gruncie d) Docieplenie stropodachu niewentylowanego e) Wymiana stolarki okiennej drewnianej w części ogrzewanej budynku f) Wymiana stolarki okiennej PCV w części ogrzewanej budynku g) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej h) Przebudowa i nadbudowa budynku (części nad kotłownią) 2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: a) Modernizacja systemu grzewczego</p>
							<p>Budynek użyteczności publicznej – tzw. stara szkoła w Kielnie Zakres działań termomodernizacyjnych: 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): a) Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz w części ogrzewanej b) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego c) Docieplenie dachu części ogrzewanej d) Wymiana stolarki okiennej drewnianej e) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej f) Docieplenie stropu piwnic pod pomieszczeniami g) Przebudowa budynku w celu dostosowania budynku do nowej funkcji 2. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej: a) Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej 3. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: a) Modernizacja systemu grzewczego</p>
			<p>Termomodernizacja obiektów komunalnych Gminy Szemud - projekt RPO 2014-2020</p>			<p>0,00</p>	<p>Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie, Szkoła podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie (termomodernizacja) Zakres działań termomodernizacyjnych: 1. Usprawnienia dotyczące zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego (dostosowanie przegród budowlanych do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności cieplnej): a) Docieplenie ścian zewnętrznych niedocieplonych starej części b) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 5,0 cm c) Docieplenie ścian zewnętrznych starej części docieplonych styropianem gr. 8,0 cm d) Docieplenie ścian zewnętrznych 3 – warstwowych nowszej części e) Docieplenie stropodachu (tarasu) nad parterem f) Zabudowa tarasu nad I piętrzem g) Wymiana dachu nad starszą częścią oraz wykonanie nowego dachu nad zabudowanym tarasem h) Docieplenie podłogi poddasza nieużytkowego i) Wymiana stolarki PCV w całym budynku j) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 2. Usprawnienia poprawiające sprawność cieplną systemu grzewczego: a) Modernizacja systemu grzewczego</p>

	70095	3		512 040,00					Kwotę 512.040 zł zabezpieczono jako wkład własny w realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Szemud" który Gmina Szemud zamierza realizować przy udziale środków RPO WP na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 10.Energia. Wnioskodawcą jest Gmina Miejska Rumia. Wnioskowana dla Gminy Szemud kwota dotacji wynosi 1.157.700 zł. Podpisanie umowy dotacyjnej przewidziane na początek września 2018 r. Po zapewnieniu środków Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.
	70095	4	Prace remontowo - konserwatorskie w budynkach komunalnych w Donimierzu wraz z otoczeniem	16 605,00			0,00		W ramach zadania za kwotę 11.070 zł został opracowany Program Funkcjonalno - Użytkowy, niezbędny do aplikowania o środki zewnętrzne na dofinansowanie prac.
Razem 700				5 509 293,80	0,00	53 962,00			
4	75023	1	Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy	180 000,00			2 155,80		W ramach zadania w I półroczu dokonano opłaty na rzecz ENERGA OPERATOR SA za przyłączenie kablowe budynku A do sieci elektroenergetycznej.
Razem 750				180 000,00	0,00	2 155,80			
6	80101	1	Budowa kompleksu sportowego przy szkole w Kielnie	9 809 708,00			693 539,08		<p>W dniu 25 października 2017 r. została podpisana umowa na budowę kompleksu sportowego obejmującego budynek hali sportowej, pływalni oraz sali do squasha na ogólną kwotę 16.248.300 zł z okresem realizacji do 30.04.2019 r., w tym z finansowaniem w roku 2017 - w kwocie 1.624.830 zł, w roku 2018 - 9.748.980 zł i w roku 2019 - 4.874.490 zł zgodnie z harmonogramem do umowy. 25 października została także zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie kompleksu sportowego na ogólną kwotę 66.800 zł, w tym w roku 2017 - 6.680 zł, w roku 2018 - 40.080 zł i w roku 2019 - 20.040 zł.</p> <p>Ostatecznie całą kwotę przewidzianą do sfinansowania w roku 2017 (1.631.510,00 zł) ujęto w wykazie wydatków niewygasających z dniem 31.12.2017 r. i w całości wydatkowano w roku 2018.</p> <p>W ramach budżetu roku 2018, do końca czerwca na przedmiotowy cel Gmina wydatkowała 693.539,08 zł finansując prace zrealizowane zgodnie z harmonogramem do umowy (wraz z aneksami). Ostateczny termin wykonania inwestycji przewidziany do 30.04.2019 r. nie uległ zmianie.</p> <p>Zakres robót obejmuje budowę:</p> <p>a) budynku hali sportowej, squash i basenu</p> <p>- obiekt składa się z trzech niezależnych brył (hali sportowej, hali squasha i basenu) połączonych ze sobą, łącznikiem, w którym mieści się hall z recepcją i szatnią. Przeszklone na całej wysokości przejście pomiędzy bryłami stanowi reprezentacyjne wejście do całego kompleksu, budynek nawiązuje do istniejącej Szkoły, z którą, połączony łącznikiem, stanowi użytkową całość.</p> <p>b) Charakterystyczne parametry techniczne</p> <p>Długość: 76,61 m, Szerokość 29,95 m, Wysokość 13,65 m, wysokość głównej hali 13,65 m, wysokość hali squash 10,41 m, wysokość basenu 10,09 m, Powierzchnia zabudowy 1903,72 m², Powierzchnia użytkowa 2767,02 m², Kubatura 22360,00 m³, Ilość kondygnacji nadziemnych 2</p> <p>c) Układu drogowego i parkingu</p> <p>Przewiduje się wprowadzenie parkingu obsługującego zespół sportowy. W obrębie parkingu wprowadzono ruch jednokierunkowy o jezdniach o szerokości 5m, Część układu drogowego, stanowi drogę pożarową obsługującą nowo projektowany budynek. Program przewiduje też nasadzenie trawników.</p> <p>- 40 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m</p> <p>- 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m, z nawierzchnią w kolorze niebieskim, zlokalizowane w bezpośredniej bliskości nowego budynku,</p> <p>- chodniki</p> <p>Gmina na realizację zadania pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.975.000 zł</p>

80101	2	Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Częstokowie	848 915,00	12,00	<p>W dniu 11 maja 2018 r. została zawarta umowa na budowę boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal w Częstokowie na kwotę 739.089,78 zł, z terminem realizacji do 8 października 2018 r.</p> <p>W ramach zadania przewidziano budowę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boiska o nawierzchni trawiastej o wym. 20m x 40m do gry w piłkę nożną. - Bramek o wymiarach 2x5m oraz piłkochwyłów o wysokości 6m. - Boiska o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 15x28m z oznaczonymi polami do gry w piłkę ręczną, siatkową oraz do gry w tenisa. - Bramek o wymiarach 3x2m. - Stalowych słupów z koszami oraz wysięgnikami długości 160 cm, Wysokość koszy regulowana. - Bieżni do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu zakończonej zeskokoczną z piasku o wym. 2,87m x 9,07m., krawężniki elastyczne o wym. 6cm x 40cm, Belki odbiciowej wykonanej z żywicy epoksydowych montowanej w skrzyni aluminiowej. Długość bieżni 40m, szerokość 1,22m. - nowego ogrodzenia - 4 opraw oświetleniowych przy boisku trawiastym, mocowanych na słupach oświetleniowych o wysokości 8m.
80101	3	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie	247 163,00	2 500,00	<p>W pierwszym półroczu 2017 za kwotę 3.690 zł wykonano audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego budynku Zespołu Szkół w Szemudzie dla potrzeb ubiegania się o dofinansowanie wymiany oświetlenia w obiekcie na ledowe w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Inwestycja zrealizowana zostanie z dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w kwocie 50.170 zł, przy założeniu, że na pokrycie części kosztów wkładu własnego zostanie zaciągnięta preferencyjna pożyczka z w/w funduszu w kwocie 149.830 zł. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia tej pożyczki Rada Gminy Szemud podjęła 14 lipca 2017 r. Inwestycja realizowana w ramach konkursu WFOŚ pn. "LED dla pomorskich szkół (edycja 2017)" .</p> <p>W pierwszym półroczu 2018 za kwotę 2.500 zł został wykonany Program Funkcjonalno - Użytkowy.</p> <p>9 sierpnia zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zakres przewidzianych prac obejmuje: zaprojektowanie i wymianę istniejącego oświetlenia wewnętrznego (w tym niezbędną w niektórych pomieszczeniach zmianę rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych) i instalacji elektrycznej w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz mocy opraw oświetleniowych wraz z dostosowaniem ich parametrów do osiągnięcia normatywnego poziomu natężenia oraz równomierności oświetlenia. Przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej, wyłącznie w przypadku pomieszczeń gdzie jest to uzasadnione zakresem robót lub wynika ze złego stanu technicznego istniejącej w tych pomieszczeniach instalacji elektrycznej. W miejsce istniejących opraw (świetłowodowych oraz żarowych) planuje się zastosowanie oświetlenia energooszczędnego typu LED. Ponadto planuje się wykonanie systemu automatycznej regulacji oświetlenia wraz z montażem czujników obecności w toaletach i montażem czujników ruchu na korytarzach. Ilość istniejących punktów oświetlenia wynosi aktualnie 296 szt. (wg. przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej).</p>
80101	4	Adaptacja poddasza budynku szkoły w Koleczkowie	643 650,00	282 425,63	<p>W dniu 4 kwietnia 2018 r. została zawarta umowa na adaptację poddasza budynku szkoły w Koleczkowie na kwotę 633.632,13 zł, z terminem realizacji do 31 lipca 2018 r.</p> <p>W pierwszym półroczu sfinansowano część prac na kwotę 282.425,63 zł.</p> <p>Końcowy odbiór techniczny został dokonany w dniu 10.08.2018 r. Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu z dnia 20.08.2018 r.</p> <p>Zakres prac obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) roboty budowlane: rozbiórki, demontaże, zmiana układu konstrukcyjnego, roboty murowe i konstrukcyjne, wykończenie ścian i sufitów, posadzki, stolarka, ślusarka, pozostałe b) roboty elektryczne: instalacje elektryczne, roboty budowlane c) roboty sanitarne: wentylacja, kanalizacja, instalacja wod. i c.w.u., instalacja c.o. d) wyposażenie: biblioteka, izba lekcyjna 1 – pracownia plastyczna, izba lekcyjna 2 – sala geograficzna, izba lekcyjna 3 – sala komputerowa + składzik, izba lekcyjna 4 – pracownia fizyczna+ składzik, komunikacja ogólna, pomieszczenie gospodarcze, toaleta damska, toaleta męska.

	80101	5		232 563,00			<p>W pierwszym półroczu 2018 r. sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup mapy sytuacyjno - wysokościowej dla potrzeb sporządzenia adaptacji projektu - 1.400 zł, - dokonano aktualizacji projektu budowy boiska wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną - 8.856 zł. <p>30 marca 2018 r.</p> <p>W dniu 21 czerwca 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”. Wnioskowana kwota dotacji 458 022,00. Termin realizacji do października 2019 r.</p> <p>W ramach zadania planuje się budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej we wschodniej części działki nr 68/4. Planowane boisko wielofunkcyjne będzie posiadało linie wydzielające pola do poszczególnych gier: piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i badmintonu, wykonane z poliuretanu w różnych kolorach.</p> <p>Powierzchnia terenu projektowanego zagospodarowania: - powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o naw. poliuretanowej - 1012 m², wymiar 23x44m - 2 piłkochwyty 25x6 m i jeden piłkochwyt 44x6m - miejsca postojowe z drogą manewrową i wewnętrzną drogą dojazdową (pow. utwardzona z płyt bet. ażurowych) - 532,6 m² - ciągi komunikacyjne (powierzchnia utwardzona z kostki bet.): 130,72 m²</p> <p>Planuje się wykonać: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu 23x44m, nawierzchnia poliuretanowa gr.~15mm, ciągi komunikacyjne</p> <p>Projektuje się ogrodzenie terenu boisk sportowych ogrodzeniem z siatki ogrodzeniowej na słupkach stalowych w rozstawie ok. 2 m</p> <p>WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Piłka ręczna: 2 bramki o wym. 2x3m w świetle, Piłka nożna: 2 mini bramki (te same co do piłki ręcznej- 1 komplet dla różnych sportów) Koszykówka: 2 zestawy do koszykówki: Siatkówka: 1 komplet słupków i siatki do siatkówki Badminton: 1 komplet słupków i siatki do gry w badmintonu
	80101	6		4 800,00	32 563,00	10 256,00	
			Wykonanie projektu budowy boiska w Łebieńskiej Hucie oraz budowa				
			Doposażenie placu zabaw przy szkole w Łebnie	4 800,00			4 800,00
			Razem 801	11 786 799,00	32 563,00	993 532,71	
7	90015	1	Budowa oświetlenia drogowego w Dobrzewinie ul. Siewna	18 125,50			18 125,50
	90015	2	Budowa oświetlenia drogowego w Jeleńskiej Hucie ul. Wrzosowej	9 309,50			9 309,50
	90015	3	Budowa oświetlenia drogowego w Kamieniu ul. Kryształowa	24 830,00			24 830,00
	90015	4	Usunięcie kolizji nn w Bojanie ul. Warszawska	14 145,00			0,00
	90015	5	Zakup lamp drogowych z osprzętem	3 735,00			0,00
			Razem 900	70 145,00	0,00	52 265,00	
8	92195	1	Wykonanie projektu placu zabaw w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	6 765,00			0,00
							Zadanie zrealizowane w ramach pozycji 4.

		2	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Szemud	132 140,00			2 990,00	W pierwszym półroczu 2018 r.: - wykonano dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 2.990 zł, - 8 czerwca zawarto umowę na realizację zadania (z zakresem: nawierzchnia bezpieczna piaskowa, montaż urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej: wahadło, trójkąt, orbitrek, rowerek fitness, masażer bioder; montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych oraz edukacyjnych: zestaw sprawnościowy duży, wałka miejska, huśtawka bocianie gniazdo, tablica kółko - krzyżyk, tablica informacyjna - regulamin, stolik do szachów, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury: ławki 4 szt. , nowe ogrodzenie) na kwotę 129.150 zł, z terminem realizacji do 7 sierpnia 2018 r. Prace odbiorowe trwają od 21.08.2018 i nie zostały na dzień dzisiejszy zakończone.
		3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Przetoczyno	101 390,00			2 990,00	W pierwszym półroczu 2018 r.: - wykonano dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 2.990 zł, - 8 czerwca zawarto umowę na realizację zadania (z zakresem nawierzchnia bezpieczna piaskowa w obrębie urządzeń zabawowych, rekultywacja trawników, montaż urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej: wahadło, trójkąt, orbitrek, wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz, tablica informacyjna - regulamin; montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych oraz edukacyjnych: zestaw sprawnościowy duży, wałka miejska, huśtawka bocianie gniazdo, tablica kółko - krzyżyk, tablica informacyjna - regulamin, stolik do szachów, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury: ławki 4 szt.) ; na kwotę 98.400 zł, z terminem realizacji do 7 sierpnia 2018 r. Prace odbiorowe trwają od 21.08.2018 i nie zostały na dzień dzisiejszy zakończone.
		4	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w msc. Bojano	112 460,00			2 990,00	W pierwszym półroczu 2018 r.: - wykonano dokumentację projektową placu zabaw za kwotę 2.990 zł, - 8 czerwca zawarto umowę na realizację zadania (z zakresem nawierzchnia bezpieczna piaskowa, rekultywacja trawników, montaż urządzeń sportowych siłowni zewnętrznej: wahadło, trójkąt, orbitrek, wyciskanie siedząc, wioślarz, biegacz tablica informacyjna - regulamin; montaż urządzeń zabawowych, sprawnościowych oraz edukacyjnych: zestaw sprawnościowy duży, wałka miejska, huśtawka bocianie gniazdo, tablica cymbałki, tablica informacyjna – regulamin, stolik do szachów, zagospodarowanie terenu w obiekty małej architektury: ławki 4 szt.nowe ogrodzenie; montaż furtki) na kwotę 109.470 zł, z terminem realizacji do 7 sierpnia 2018 r. Prace odbiorowe trwają od 21.08.2018 i nie zostały na dzień dzisiejszy zakończone.
Razem 921				352 755,00	0,00	8 970,00		
II.	x		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	844 809,01	0,00	367 179,50		
1	75495	1	"Bezpieczny Powiat- zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" w ramach RPO WP 2014-2020	279 788,10		0,00		Kwota 279.788,10 zł zabezpieczona na finansowanie części dotyczących wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Bezpieczny Powiat – zakup specjalistycznego wyposażenia w celu zwalczania klęsk żywiołowych dla jednostek ratowniczych w Powiecie Wejherowskim" (RPO WP 2014 – 2020 Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych), w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 18.08.2017. Postępowanie przetargowe w naszym imieniu zostało przeprowadzone i umowa na zakup sprzętu została zawarta przez Gminę Gniewino. W ramach części inwestycyjnej projektu jednostki OSP zostały wyposażone w n/w sprzęt: - Motopompa szlamowa WT40X (wąż ssawny 110, 4 cale 20 mb, łącznik ssawny, nasada na motopompę 3kpl) - Działko strażackie AZIMUTOR 3000 korpus przenośny kompletny z wlotem 2x75, CNBOP - Namiot pneumatyczny NP. 26 - Syrena z generatorem DSE-900s GSE - 24 - Stacja bazowa sterująca syrenami - Motopompa pożarnicza Tohatsu VC 82 ASE Zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 225.088,83 zł.
	75412	2	ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	20 785,77		0,00		W sierpniu zostało złożone zamówienie na zakup sprzętu na ogólną kwotę 20.250 zł. Jednostka OSB w Bojanie zostanie wyposażona w n/w sprzęt: 1. Kamera termowizyjna - 7.500 zł 2. Wentylator oddymiający - 4.300 zł 3. Podpory do stabilizacji - 8.450 zł

	75412	3		454,50		0,00		W dniu 14 czerwca 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnej do udzielenia pomocy poszkodowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Szemud pozyskała środki finansowe w wys. 99% wartości sprzętu na potrzeby jednostek OSP, tj. kwotę 53.894,61 zł. Środki własne zabezpieczone przez Gminę stanowią 1% wartości umowy, tj. kwotę 544,39 zł (w tym 454,50 zł stanowi kwota wydatków majątkowych - na zakupy inwestycyjne). W ramach zadania jednostki OSP zostaną doposażone w: detektor wielogazowy - 2 szt. o wartości 5.05.0 zł, zestaw ratownictwa technicznego (zestaw narzędzi hydraulicznych - rozpieracz ramieniowy, agregat zasilający)- 1 kpl. o wartości 45.450 zł oraz parawan do osłony miejsca wypadku i zaślania ofiar - 3 szt. o wartości 3.939 zł.
Razem 754				301 028,37	0,00	0,00		
2	80101	1	Doposażenie pomieszczenia socjalno - dydaktycznego w Szkole Podstawowej w Jeleńskiej Hucie - Budżet Obywatelski 2018	50 000,00		0,00	W sierpniu zostało złożone zamówienie wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 31.731,33 zł dla potrzeb doposażenia pomieszczeń dobudowanych do obiektu szkoły w Jeleńskiej Hucie.	
	80113	2	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	427 780,64		367 179,50	Autobus MERCUS MB Sprinter (r.prod. 2018) został zakupiony w oparciu o umowę z 28 lutego 2018 r. za cenę 362.850 zł. Autobus będzie wykorzystywany przez Zespół Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Na zakup autobusu Gmina pozyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 177.780,64 zł. Ponadto w ramach zadania sfinansowano koszt ubezpieczenia i rejestracji pojazdu.	
	80113	3	Zakup samochodu do przewozu dzieci	50 000,00		0,00	W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego, po uzupełnieniu środków w budżecie, w ramach umowy z 9 sierpnia 2018 r. został zakupiony fabrycznie nowy autobus Ford TRANSIT za cenę 158.055 zł. Autobus będzie służył do przewozu dzieci niepełnosprawnych i zastąpi wyeksploatowany autobus, który Gmina zamierza zbyć w formie sprzedaży.	
Razem 801				527 780,64	0,00	367 179,50		
3	92195	1	Zakup wiat stadionowych w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectw na terenie działania OSP Bojano i rozwój kultury fizycznej jej mieszkańców poprzez zakup sprzętu do działań przeciwpożarowych, wiat oraz wykonanie projektu placu zabaw" Budżet Obywatelski 2018	16 000,00		0,00	Umowa na zakup wiat stadionowych (2 szt. 13 osobowych wiat typu S4 dla zawodników rezerwowych) została zawarta 26 lipca 2018 r., na kwotę 16.000 zł, z terminem dostawy do 15 września 2018 r. Wiaty zostaną usytuowane na boisku sportowym w Bojanie.	
Razem 921				16 000,00	0,00	0,00		
III.	x		DOTACJE NA INWESTYCJE	3 094 599,91	0,00	0,00		
1	60013	1	Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na Przebudowa ul. Wygoda i zjazdu z ul. Pomorskiej w Przetoczynie	100 000,00		0,00	W dniu 31.08.2018 zostanie podjęta na wniosek Marszałka Województwa Pomorskiego uchwała w sprawie zmiany nazwy zadania. Po dokonaniu zmiany nastąpi podpisanie umowy o udzielenie pomocy finansowej.	

	60014	2		2 639 599,91				<p>Powiat Wejherowski w ubiegłym roku złożył wniosek do Wojewody Pomorskiego o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1418G Łebieńska Huta – Będargowo na odcinku Będargowo – granica powiatów wejherowskiego i kartuskiego” w konkursie w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” edycja 2018. Planowana wartość zadania wynosiła 5 024 520,82 zł brutto w tym koszty kwalifikowane 4 840 642,07 zł brutto (roboty budowlane) + 50 000 zł brutto (nadzór) = razem 4 890 642,07 zł brutto. Wartość robót budowlanych jako koszty niekwalifikowane 133 878,75 zł brutto.</p> <p>Gmina Szemud postanowiła uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, poprzez zadeklarowanie finansowania 50% wkładu własnego, tj. w kwocie 1.289.599,91 zł i na taką kwotę pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego została podjęta uchwała w dniu 30 sierpnia 2017 r.</p> <p>Powiat Wejherowski znalazł się na liście wniosków otrzymujących dofinansowanie w ramach w/w programu, przy czym kwota dofinansowania opublikowana w biuletynie informacji publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla tego przedsięwzięcia zwiększenia w przypadku wystąpienia oszczędności przetargowych na zadaniach zajmujących wyższe pozycje na liście. Powiat ogłosił postępowanie przetargowe na realizację inwestycji i najkorzystniejsza oferta (z 4 złożonych) stanowiła kwotę 5.092.535,64 zł. Pomimo braku decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa Powiat planował podpisać umowę z wykonawcą na realizację inwestycji, w związku z powyższym zawnioskował o zwiększenie udziału Gminy Szemud o 1.350.000 zł, która łącznie z wcześniej zadeklarowaną kwotą 1.289.599,91 zł stanowiłaby 50% wartości zadania (łącznie z kosztami nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnych robót nieprzewidzianych).</p> <p>Powiat zadeklarował, że po podpisaniu umowy z Wojewodą udziały Gminy i Powiatu ulegną zmniejszeniu, przy zachowaniu proporcji udziału Gminy i Powiatu po 50% we wkładzie własnym.</p> <p>Rada Gminy zwiększyła kwotę dotacji o wnioskowaną kwotę 1.350.000 zł w drodze uchwały nr XL/500/2018 z 26 lutego 2018 r. W związku z tym została aneksowana umowa o udzielenie pomocy finansowej.</p> <p>Na wniosek Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, działającego w imieniu Powiatu Wejherowskiego w dniu 20 sierpnia br. Gmina przekazała na konto Powiatu kwotę 1.330.601,75 zł na poczet faktury za wykonanie części prac na przedmiotowej drodze. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu zadania.</p>
	60014	3						<p>W dniu 19 lipca 2017 r. została zawarta umowa z Powiatem Wejherowskim na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1405G na odcinku przez msc. Kielno na kwotę 2.350.000 zł, która stanowi 50% szacowanych kosztów inwestycji. Termin realizacji umowy przewidziano do 30 listopada 2017 r. W dniu 2 października 2017 r. po uprzednim zwiększeniu środków w budżecie, w drodze aneksu kwota dotacji została zwiększona do kwoty 3.400.000 zł (stanowiącej 50% wartości poprzetargowej zadania). Środki na wniosek Powiatu zostały przekazane na rachunek bankowy Powiatu Wejherowskiego w grudniu, przy czym Powiat w roku 2017 sfinansowała koszt dokumentacji technicznej w wysokości 84.255 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych (kwota nierozliczona środków Gminy to 3.315.745 zł) zostały ujęte przez Powiat Wejherowski w wykazie wydatków niewygasających z dnia 31.12.2017 r. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405G (ulica Oliwska) z drogą powiatową nr 1415G (ulica Strażacka), drogą powiatową nr 1406G (ulica Leśna), drogą gminną (ulica Szkolna) w Kielnie poprzez budowę ronda (w tym ul. następujących elementów pasa drogowego: chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, elementy uspokojenia ruchu drogowego, odwodnienia drogi, przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, ogrodzeń, oświetlenia drogi).</p> <p>Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych Powiat wystąpił do Gminy Szemud o zwiększeniu udziału w realizacji Inwestycji o 320.000 zł, na co Rada Gminy Szemud wyraziła zgodę w drodze uchwały Nr XLII/527/2018 z 11 maja 2018 r.</p> <p>Środki zostały przekazane na rzecz Powiatu w dniu 13 lipca br., na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych. W dniu 31 lipca br. Gmina otrzymała z Zarządu Dróg rozliczenie poniesionych kosztów. Całkowity koszt zadania wyniósł 7.325.724,43 zł, w tym udział Gminy Szemud: 3.720.000 zł. Roboty budowlane wykonywane były w okresie od 24 października 2017 r. do 25 czerwca 2018 r.</p>
	Razem 600			3 059 599,91	0,00	0,00		
2	90019	1		35 000,00			<p>Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu</p> <p>W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnego wydatku dot. wymiany azbestowych pokryć dachowych, z uwagi na brak wniosków.</p>	

Razem 900		35 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM (I-III):		41 972 507,73	822 956,00	2 399 772,56	